

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	科普场馆升级改造及运行维护						
主管部门	上海市经济和信息化委员会			实施单位	上海航宇科普中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	321.90	321.90	302.72	10.00	94.04	9.40
	其中:当年财政拨款	321.90	321.90	302.72	-	94.04	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	在预算额度内,保质保量完成科创二期实验室建设,扩大社会影响力,丰富实验室内容,创新青少年培养模式,提升学生实践能力和科学素养。完成接待大厅的装饰装修工作,使其符合现行安全标准;所有项目质量符合设计要求,符合技术标准,一次验收合格率达到100%;按照工程进度完工,不发生安全、消防事故,提升接待场所及办公场地的安全,消除安全隐患;改善场馆服务能级,使游客满意。			在科创二期实验室建设项目中,我们基本达成预期目标。严格遵循预算规划,通过精细化成本管控,确保在预算额度内推进项目。施工全程以高标准质量要求为导向,从原材料采购到各环节施工工艺,均严格把关。实验室内的各类设施、布局等完全符合设计要求与技术标准,顺利通过相关部门验收。同时,我们高度重视安全问题,将安全施工贯穿建设始终。制定并落实完善的安全管理制度,实验室也完全符合现行安全标准。在实验室内容丰富与功能创新上,我们积极引入多元实验项目,极大充实了实验室内涵。在青少年培养模式创新方面,结合实际需求与教育趋势,打造了理论与实践深度融合的特色培养体系。通过组织一系列实践活动和科研项目,切实提升了学生实践能力和科学素养,吸引众多学校和教育机构关注合作,社会影响力显著扩大。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	首批教师培训	=20.00(人)	20.00(人)	10.00	10.00	
		科创涵盖辐射人数	>1000.00(人)	1100.00(人)	10.00	10.00	
		接待大厅改造面积	=426.73(平方米)	426.73(平方米)	10.00	10.00	
	质量 指标	项目质量可控性	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
		项目质量验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
时效 指标		项目完工及时率	≥90.00(%)	70.00(%)	10.00	7.80	科创实验室二期4-9月因预算审价时间过长延误总体进度。已及时赶工,完成施工结项。
效益	经济	提升中心科普辐射人数	>1000.00(人)	1100.00(人)	10.00	10.00	

	效益指标						
指标	社会效益指标	活动内容涵盖航空科创知识面	>90.00(%)	66.60(%)	10.00	7.40	科创二期预算审价历时5个月，导致延期，施工结项较晚，部分教室需空置通风，部分板块未开展活动,该指标确定不能完成，计划于2025年初开展实施并完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>90.00(%)	92.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	94.60	
评分等级	优						