

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		警戒设施修缮					
主管部门		上海市司法局		实施单位		上海市夏阳强制隔离戒毒所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	710.00	1,123.81	869.95	10.00	77.41	7.74
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	710.00	1,123.81	869.95	-	77.41	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在 2024 年度完成夏阳所二号门内的警戒隔离设施改造、配套基础网络改造以及配套以及配套安防设备改造, 以达到收容标准, 符合使用要求。			完成 安装岗亭和隔离网、配套安防和弱电设施项目建设, 围墙维修及监舍门更换项目部分延期之 2025 年执行。不可预见费及消防设施改造未支出			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工程完工率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	25.00	25.00	
	质量指标	设备检验合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
	时效指标	项目完成及时率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	安全达标率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥95.00(百分比)	96.00(百分比)	20.00	20.00	
总分					100.00	97.74	
评分等级	优						